



# İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



## 2018 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  
Mart-2019

İskenderun





## *ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU*

Üniversiteler, toplum için nitelikli insan gücü yetiştiren, bilgiyi üreten, üretilen bilginin çoğalmasını ve yayılmasını sağlayan, toplum için faydalı bir ürüne veya hizmete dönüşmesine imkân veren eğitim/öğretim ve araştırma kurumlarıdır.

İskenderun Teknik Üniversitesi olarak bizim temel hedefimiz, kendine özgü bir eğitim/öğretim ve araştırma modeli oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyen ve teknolojiye odaklanan ‘özgün’ bir Üniversite olmaktır. Bu hedef doğrultusunda, teknolojiyi takip eden veya tüketen değil, üreten, heyecanını hiçbir zaman yitirmeyen ve özgüveni yüksek bireylerin kendisini yetiştirebileceği ve geliştirebileceği, herkesin kendini bilebileceği ve bulabileceği, proje odaklı bir “ekosistem” oluşturmak arzusundayız. Daima Üniversite-Sanayi-Kamu-Toplum” dörtlü sarmal işbirliği ve sosyal inovasyon çerçevesinde çalışarak; yerel, ulusal ve evrensel problemlere kalıcı çözümler üretmek istiyoruz. Biz “insana” yatırım yapmak istiyoruz. Belki biraz yeniyiz, ama heyecanlıyız. İşte bu heyecanla, kendini arayan ve bulmak isteyen ve de bir “Üniversite” hayali olan herkesi “birlikte başarmak” için İskenderun Teknik Üniversitesi’ne bekliyoruz. Söz veriyoruz! Daima doğruyu, iyiyi, güzeli ve yeniyi arayan ve elbette bulan bir Üniversite olacağız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25. maddesinde kamu idarelerinin “Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Cumhurbaşkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderilir.” denilmektedir.

Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile çerçevesi çizilen yeni mali yönetim sisteminin öngördüğü hesap verme sorumluluğunun temel dokümanlarından biri olan 2018 yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Türkay DERELİ**  
**Rektör**

## İÇİNDEKİLER

KONU	SAYFA NO
1. GENEL DEĞERLENDİRME	1-8
1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI	1
1.2 KURULUŞUN MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	2-4
1.3 2018 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	4-7
1.4 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	8
1.4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu	8
1.4.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	8
2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI	8-27
2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ	8
2.1.1 Etüd-Proje İşleri	8
2.1.2 Devam Eden Projeler	9-13
2.1.3 Yeni Projeler	13-16
2.2.EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ	17-18
2.2.1 Yeni Projeler	18
2.3. DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	18
2.3.1 Yeni Projeler	18
2.4. HİBE YATIRIM PROJELERİ	19
2.5 TAMAMLANAN PROJELER	20-21
2.5.1 Tamamlanan Projelerin Listesi	20-21
2.6 PROJE TAMAMLAMA RAPORU	22-26
3-YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK	27

## TABLO DİZİNİ

TABLO ADI	SAYFA NO
Tablo 1: 2018 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar	1
Tablo 2: Taşınmaz Durumu-(Açık Alan)	3
Tablo 3: Taşınmaz Durumu (Kapalı Alan)	3-4
Tablo 4: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi-Hedeflenen-Yapılan İşler	4
Tablo 5: Derslik ve Merkezi Birimler Hedeflenen-Yapılan İşler	5
Tablo 6: Kampüs Altyapısı Hedeflenen-Yapılan İşler	5
Tablo 7: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Hedeflenen-Yapılan İşler	6
Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler (Bakım Onarım)	6
Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler (Makine-Teçhizat Alımı)	6-7
Tablo 10: Yayın Alımları Projesi-Hedeflenen-Yapılan İşler	7
Tablo 11: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	8
Tablo 12: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	9
Tablo 13: Mimarlık Fakültesi Yapım İşleri Proje Bilgi Tablosu	9
Tablo 14: Merkezi Kütüphane Yapım İşleri Proje Bilgi Tablosu	11
Tablo 15: Merkezi Yemekhane Yapım İşleri Proje Bilgi Tablosu	12
Tablo 16: Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	13
Tablo 17: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat Alımı) Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	14
Tablo 18: Muhtelif İşler (Bakım Onarım) Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	15
Tablo 19: İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşleri Bilgi Tablosu	15
Tablo 20: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler	16
Tablo 21: Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşleri Bilgi Tablosu	17
Tablo 22: Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası Bilgi Tablosu	19
Tablo 23: Tamamlanan Projeler Listesi	22
Tablo 24: Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı-I Yapım İşleri Proje Tamamlanma Raporu	20-21
Tablo 25: İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşleri Proje Tamamlanma Raporu	24
Tablo 26: İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşleri Proje Tamamlanma Raporu	24
Tablo 27: İskenderun Meslek Yüksekokulunda Onarım ve Tadilat Çalışması Yapılması Yapım İşleri Proje Tamamlanma Raporu	25
Tablo 28: Çeşitli Bakım Onarım İşleri 2018-1 Yapım İşleri Proje Tamamlanma Raporu	26
Tablo 29: 2018 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	28

## GRAFİK

GRAFİK ADI

SAYFA  
NO

Grafik 1: Yatırım Bütçesinin Projelere Dağılım Grafiği

2

# 1. GENEL DEĞERLENDİRME

## 1.1- KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI:

Üniversitemiz, 2018 yılı yatırım ödeneklerinin finansmanı;

A- Özel Bütçe

1. Hazine Yardımı
2. Öz Gelir


Üniversitemizin 2018 yılına ait proje, ödenek ve kaynakları Tablo 1’de gösterilmiştir.

**Tablo 1: 2018 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar**

Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	2018 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları		
			Özel Bütçe		Toplam
			Hazine	Öz gelir	
Eğitim (Yükseköğretim)	2018H032670	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
	2018H032680	Muhtelif İşler Projesi	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
	2018H032690	Yayın Alımı Projesi	750.000,00	0,00	750.000,00
	2016H032680	Derslik ve Merkezi Birimler	36.575.000,00	0,00	36.575.000,00
	2016H032690	Kampüs Altyapısı	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor)	2017H050050	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	7.622.000,00	0,00	7.622.000,00
DKH (Teknolojik Araştırma)	2017K121610	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>62.697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.697.000,00</b>

2018 yılında yatırım projelerine ilişkin olarak, aktarma ve ekleme dahil tahsis edilen ödenek dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

**Grafik 1: Yatırım Bütçesinin Projelere Dağılım Grafiği**



## 1.2- KURULUŞUN MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

Üniversite; 5 Fakülte, 7 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 4 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Bu birimler hizmetlerini toplam 1.581.813,69 m<sup>2</sup>'lik yerleşke alanı üzerindeki 77.149,39 m<sup>2</sup>'lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitenin hizmet sunduğu açık ve kapalı alanların detayları Tablo 2'de verilmiştir.



**Tablo 2: Taşınmaz Durumu (Açık Alan)**

Sıra No	Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu (m <sup>2</sup> )			2017	2018
		Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam Alan (m <sup>2</sup> )	Toplam Alan (m <sup>2</sup> )
1	Merkez Yerleşke	790.794,83	-	-	790.794,83	790.794,83
2	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı	-	10.000,23	-	10.000,23	10.000,23
3	Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	İskenderun Meslek Yüksekokulu	85.216,03	104.563,29	-	189.779,32	189.779,32
5	Karayılan Yerleşkesi	23.615,08	-	-	23.615,08	23.615,08
6	Dörtüol Meslek Yüksekokulu	-	556.860,00	-	556.860,00	556.860,00
TOPLAM		108.831,11	1.462.218,35	10.000,00	1.581.049,46	1.581.049,46

**Tablo 3: Taşınmaz Durumu (Kapalı Alan)**

Sıra No	Hizmet Biriminin Adı	Toplam Alan (m <sup>2</sup> )
1	Merkez Yerleşke	48.361,39
1.1.	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	15.113,39
1.2.	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina (Makine Mühendisliği Hizmet Binası)	8.284,00
1.3.	Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi	14.984,00
1.4.	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.493,00
1.5.	Açık Spor Tesisleri	6.487,00
2	Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi	2.500,00
3	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Yerleşkesi	6.176,00
3.1.	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvar Binası	5.712,00
3.2.	İdari Bina	474,00
4	Tepe Yerleşkesi	13.531,00
4.1.	İskenderun Meslek Yüksekokulu Binası	9.976,00
4.2.	Kapalı Spor Salonu	2.250,00
4.3.	Makine Bölümü Atölyesi	460,00

4.4.	Otomotiv Bölümü Atölyesi	310,00
4.5.	İnşaat Bölümü Atölyesi	535,00
5	Kuzuculu Yerleşkesi	6.581,00
Genel Toplam		77.149,39

### 1.3- 2018 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında;** Kampüs altyapısı kapsamında, Trafo ve Dağıtım Merkezi Projelendirilmesi Hizmet Alım İşi ve Merkez Kampüs Uygulama İmar Planı Hazırlama Hizmet Alımı yapılmıştır.

**Yayın Alımı Projesi kapsamında;** 21.803 adet basılı kitap (teknik kitaplar, sosyal içerikli kitaplar, dini içerikli kitaplar, yerli ve yabancı kaynaklı referans kitapları) satın alınmıştır.

**Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;** Elektrik Altyapısı Yapım İşi, 2017 Yılında yapımına başlanılan yürüyüş yollarının, KYK öğrenci yurduna kadar uzatılması, İSTE Merkez Kampüs Gölet Alanında Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Kazı Çalışması, Muhtelif Altyapı İşleri, Merkez Kampüs Master Planı kapsamında bulunan İSTE Göleti'nin çevre ve peyzaj çalışmaları ve Yönlendirilebilir Yatay Sondaj yapım işi tamamlanmıştır.

**Muhtelif İşler Projesi kapsamında;** Birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Tarayıcı, Fotoğraf Makinesi, El Telsizi, Buzdolabı, Klima, Su Pınarı, Çalışma Masaları, Dosya Dolapları, Çalışma Koltukları, Makam Koltukları, X-Ray Cihazı, ATV, Temizlik Malzemeleri, Ödünç Kitap Alma ve Barkot Makinesi, Türk Bayrağı, Prefabrik Konteyner, Elektrikli Süpürge, Endüstriyel Halı Yıkama Makinesi, Paspas Arabası, Yer Yıkama ve Cilalama Makinesi, ve Piyona alımı yapılmıştır.

Ayrıca İskenderun Meslek Yüksekokulunun onarım ve tadilat işi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümünün Laboratuvarlarının bakım-onarımı ve çeşitli bakım-onarım faaliyetleri yapılmıştır.

**Merkezi Derslik ve Birimler Projesi kapsamında;** Mimarlık Fakültesinin Fiziki gerçekleşmesi 51,76 Merkezi Yemekhanenin Fiziki gerçekleşmesi 77,77 ve Merkezi Kütüphanenin Fiziki gerçekleşmesi 78,77 olarak tamamlanmıştır.

2018 yılı Yatırım Projeleriyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları proje bazında aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

**Tablo 4: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler**

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	
Proje No	2018H032670
Hedef	Yapılan İş
Üniversitemiz Master Planı kapsamında yapımı planlanan bina, tesis ve altyapı sistemlerine ilişkin uygulama projelerinin hazırlanması	Trafo ve Dağıtım Merkezi Projelendirilmesi Hizmet Alım İşi
	Merkez Kampüs Uygulama İmar Planı Hazırlama Hizmet Alımı

**Tablo 5: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler**

Derslik ve Merkezi Birimler	
Proje No	2016H032680
Hedeflenen	Yapılan İş
Mimarlık Fakültesi Yapım İşinin Yapılarak 2018 Yılında İnşaat Çalışmasının % 100 oranında Tamamlanması	Mimarlık Fakültesi Yapım İşinin sözleşmeye göre iş bitim süresi 01.12.2018 olup, yüklenici söz konusu sürede inşaatı geçici kabule hazır hale getirememiştir. Yüklenici çalışmalarına, İdarenin izniyle cezalı olarak devam etmektedir. Kanun kapsamında işini tasfiye etmek için İdaremize başvurmuş ancak müracaatı İdaremizce uygun görülmemiştir. Ayrıca kanun kapsamında ilave süre uzatımı almak için İdaremize sunulan dilekçesi Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmiştir. İnşaatın 30.05.2019 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Tamamlanma oranı % 51,76'dır.
Merkezi Kütüphane Yapım İşinin Yapılarak 2018 Yılında İnşaat Çalışmalarının % 90 oranında tamamlanması	Merkezi Kütüphane Yapım İşinin 2019 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Tamamlanma oranı % 78,77'dir.
Merkezi Yemekhane Yapım İşinin Yapılarak İnşaat Çalışmalarının % 85 oranında tamamlanması	Merkezi Yemekhane Yapım İşinin 2019 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Tamamlanma oranı % 77,77'dir.

**Tablo 6: Kampüs Altyapısı Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler**

Kampüs Altyapısı	
Proje No	2016H032690
Hedeflenen	Yapılan İş
Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı-I Yapım İşinin	Merkez Kampüs ana ve ara yolların aydınlatılması yapılmıştır.
İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşinin	2017 Yılında yapımına başlanılan yürüyüş yollarının, KYK öğrenci yurduna kadar uzatılması yapılmıştır.
Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşinin	Merkez Kampüsün çevre duvarı ve kanalizasyon altyapısı tamamlanmıştır.
İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşinin	Merkez Kampüs Master Planı kapsamında bulunan İSTE Gölet'nin çevre ve peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır.

**Tablo 7: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler**

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Proje No	2017H050050
Hedeflenen	Yapılan İş
Kapalı Spor Kompleksi İhalesinin Yapılarak 2017 Yılında İnşaat Çalışmalarının %43 oranında tamamlanması	Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşleri uygulama projeleri tamamlanmış, yapım işi ihalesi yapılarak yüklenici ile sözleşme imzalanmış ve inşaat çalışmalarının % 37,77'si tamamlanmıştır.

**Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler (Bakım Onarım)**

Muhtelif İşler	
Proje No	2018H032680
Hedeflenen	Yapılan İş
Çeşitli Bakım Onarım İşleri 2018-1 Yapım İşleri	Mühendislik ve Doğa Bilimleri A Blok tadilatı ve Barbaros Hayrettin GİD Fakültesi Mekanik Tesisat Tadilatı yapılmıştır.
İskenderun Meslek Yüksekokulunun Bakım Onarım ve Tadilatı	İskenderun MYO Engelli Asansörü yapılmıştır.
	İskenderun MYO Hizmet Binasının dış cephe boyası ile Trafo Merkezi onarım ve tadilatı yapılmıştır.
İSTE Merkez Kampüste Elektrik Altyapısı bakım onarım	Çeşitli Elektrik Bakım Onarımı Yapılmıştır.
İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı Bahçe Sondajı Çalışması	İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Sondaj Çukuru açılmıştır.

**Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler (Makine-Teçhizat Alımı)**

Muhtelif İşler	
Proje No	2018H032680
Hedeflenen	Yapılan İş
Üniversitemiz Yazılımlarının bakım ve güncellemelerinin yapılması.	Güvenlik Duvarı (Firewall) Cihazı Yazılım Güncelleme
	Bilgisayar Yazılım Alımları
	Öğrenci İşleri Otomasyonu (Proliz) Yazılım Güncellenmesi
Üniversitemize ait iş makinaları sayılarının bakım onarımı.	Damperli ve İlave Saç Kasa İmalatı

Makine ve Teçhizat Alımı.	Temsil ve Tören Demirbaşları ( Türk Bayrağı Alımı)
	Tarayıcı ve Fotoğraf Makinası Alımı
	Büro Mobilyaları ve Mefruşat Alımı
	Ödünç Kitap Alma ve Barkot Makinesi Alımı
	Fotokopi Makinesi Alımı
	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları (Buzdolabı, Klima ve Su Pınarı)
	Bilgisayar ve Yazıcı Alımları
	Piyano Alımı
	Büro Mefruşatı Alım (Masa-Çalışma ve Misafir Koltuğu)
	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları (Elektrikli Süpürge, Endüstriyel Halı Yıkama Makinesi, Paspas Arabası ve Yer Yıkama ve Cilalama Makinesi)
Üniversitemiz güvenlik tedbirlerinin arttırılması.	X - Ray Cihazı Alımı, El Telsizi Alımı ve ATV Alımı
	Muhtelif İşler (Güvenlik Kamerası ve Dijital Kayıt Sistemi)
Araştırma Geliştirme Demirbaş Alımı.	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihaz ve Alet Alımı
Öğrencilere Alanlar Yapmak.	Prefabrik Konteyner Alımı
	Prefabrik Metropol Konteyner Alımı

**Tablo 10: Yayın Alımı Projesi Hedeflenen-Yapılan İşler**

Yayın Alımı Projesi	
Proje No	2018H032690
Hedeflenen	Yapılan İş
Üniversitemiz Kütüphanesinin yerli ve yabancı kaynaklı referans kitaplar alımı	Basılı Yayın Alımı (21.803 adet)

## 1.4- 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### 1.4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

2018 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 36.500.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödenek toplamı 62.697.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 50.129.993,00-TL harcama yapılmış, harcanmayan 12.567.000,00-TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 70,20'dir.

### 1.4.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Çok yıllık proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesi; yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin (I) fıkrasında; “21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'unu Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz” denilmektedir. Bu durum; Kamu İhale Kurulu'nun görüşü gereken hallerde, ihalelerin ve alımların yapılması sürecinde, zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca aciliyet arz eden durumlarda yapılacak ihale ve alımlara engel teşkil etmektedir.

Ayrıca, Firmaların yüksek ihale tenzilatları nedeniyle işin yapım aşamasında karşılaşılan güçlükler ve döviz fiyatlarında olan dalgalanmalar nedeniyle başta inşaat demiri olmak üzere özellikle elektrik ve mekanik tesisat fiyatlarında olan beklenmeyen artışlar inşaat maliyetlerinin artışına neden olmuştur.

## 2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

#### 2.1.1- Etüt-Proje İşleri

##### 2.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi (2018H032670)

“Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi” için, 2018 yılı bütçesinden 500.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, Tahsis edilen ödenekten 30.090,00-TL harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 469.910,00-TL tutarındaki ödenek tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 6,02'dir.

**Tablo 11: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

2018H032670 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Trafo ve Dağıtım Merkezi Projelendirilmesi Hizmet Alım İşİ	Etüt-Proje	08.03.2018 27.04.2018	100
2	Merkez Kampüs Uygulama İmar Planı Hazırlama Hizmet Alımı	Etüt-Proje	14.05.2018 31.12.2018	100

## 2.1.2 Devam Eden Projeler

### 2.1.2.1. Derslik ve Merkezi Birimler (2016H032680)

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi kapsamında; 2018 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan: Mimarlık Fakültesi, Merkezi Kütüphane ve Merkezi Yemekhane yapım işleri için 14.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde bu proje kalemi için ilave 22.575.000,00 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 36.575.000,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu proje kaleminden 2018 yılında 34.528.880,52 TL (%94,41) harcama yapılmış, harcanmayan 2.046.119,48 TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir.

**Tablo 12: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

2016H032680 Derslik ve Merkezi Birimler				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Merkezi Kütüphane Yapım İşi	Kütüphane (11.500 m <sup>2</sup> )	23.08.2017-09.03.2019	78,77
2	Merkezi Yemekhane Yapım İşi	Sosyal Donatı (5.000 m <sup>2</sup> )	23.08.2017-27.02.2019	77,77
3	Mimarlık Fakültesi Yapım İşi	Eğitim (16985 m <sup>2</sup> )	23.08.2017-01.12.2018	51,76

**Tablo 13: Mimarlık Fakültesi Yapım İşi Proje Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	16.985 m <sup>2</sup>
İhale Tarihi	07.04.2017
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	26.786.000,00 TL
Sözleşme Tarihi	23 Ağustos 2017
Yer Teslim Tarihi	08 Eylül 2017
İşin Süresi	450 Gün
İş Bitim Tarihi	01 Aralık 2018
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2018 itibariyle)	15.425.088,29-TL
Fiziki Gerçekleşme	% 57,59

## YENİ YAPILACAK "MİMARLIK FAKÜLTESİ" BİNASI



İSKENDERUN TEKNİK  
ÜNİVERSİTESİ

[www.iste.edu.tr](http://www.iste.edu.tr)

Resim 1. Mimarlık Fakültesi





**Tablo 14: Merkezi Kütüphane Yapım İşi Proje Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	10.140 m <sup>2</sup>
İhale Tarihi	03.05.2017
İhale Bedeli (KDV Dahil)	19.147.860,00 TL
Sözleşme Tarihi	23 Ağustos 2017
Yer Teslim Tarihi	06 Eylül 2017
İşi Süresi	550 Gün
İş Bitim Tarihi	09 Mart 2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2018 itibariyle)	17.919.377,13 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 78,77



**Resim 2. Merkezi Kütüphane**



**Tablo 15: Merkezi Yemekhane Yapım İŖi Proje Bilgi Tablosu**

Büyüküğü (Kapalı Alan)	4.957 m <sup>2</sup>
İhale Tarihi	06.07.2017
İhale Bedeli (KDV Hariç)	12.091.460,00 TL
Sözleşme Tarihi	23 Ağustos 2017
Yer Teslim Tarihi	06 Eylül 2017
İŖin Süresi	540 Gün
İŖ Bitim Tarihi	27 Şubat 2019
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2018 itibariyle)	11.392632,64-TL
Fiziki Gerçekleşme	% 77,77



**Resim 3. Merkezi Yemekhane**



### 2.1.2.2. Kampüs Altyapısı (2016H032690)

“Kampüs Altyapısı” projesi kapsamında, 2018 yılı bütçesinden 6.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve 600.000,00-TL projeler arası aktarma yapılarak düşülmüştür. Tahsis edilen ödenekten 2.335.911,33-TL harcama yapılmış, harcanmayan 3.064.088,67-TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 43,26’dır. Bu proje kapsamında yapılan faaliyetler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

**Tablo 16: Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

2016H032690 Kampüs Altyapısı				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı Yapım İşİ	Altyapı	26.12.2017 21.04.2018	100
2	İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşİ	Altyapı	11.06.2018 19.12.2018	100
3	İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşİ	Altyapı	01.08.2018 01.12.2018	100
4	Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşİ	Altyapı	25.07.2018 16.01.2019	85,85
5	İSTE Merkez Kampüs Gölet Alanında Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Kazı Çalışması	Altyapı	09.02.2018 16.02.2018	100
6	Muhtelif Altyapı İşleri	Altyapı	02.04.2018 21.06.2018	100
7	Muhtelif Altyapı İşleri	Altyapı	05.10.2018 15.10.2018	100

### 2.1.3 Yeni Projeler

#### 2.1.3.1 Muhtelif İşler (2018H032680)

“Muhtelif İşler” projesi kapsamında Makine ve Teçhizat alımları için, 2018 yılı bütçesinden 3.550.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 3.950.000,00-TL’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 2.174.491,51-TL harcama yapılmış, harcanmayan 1.775.508,49-TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 44,95’dir. Bu proje kapsamında yapılan ve devam eden faaliyetler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

**Tablo 17: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

2018H032680 Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat Alımı)				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Güvenlik Duvarı (Firewall) Cihazı Yazılım Güncellemesi	Bakım-Onarım	07.03.2018 13.03.2018	100
2	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	Bakım-Onarım	10.05.2018 29.05.2018	100
3	Öğrenci İşleri Otomasyonu (Proliz) Yazılım Güncellenmesi	Bakım-Onarım	16.06.2017 16.06.2018	100
4	Damperli ve İlave Saç Kasa İmalatı	Makine-Teçhizat	02.01.2018 09.01.2018	100
5	Temsil ve Tören Demirbaşları (Türk Bayrağı Alımı)	Makine-Teçhizat	16.02.2018 26.02.2018	100
6	Tarayıcı ve Fotoğraf Makinası Alımı	Makine-Teçhizat	16.02.2018 20.02.2018	100
7	Prefabrik Konteynır Alımı	Makine-Teçhizat	20.02.2018 23.03.2018	100
8	Muhtelif İşler Ödünç Kitap Alma ve Barkot Makinesi Alımı	Makine-Teçhizat	23.0.2018 02.03.2018	100
9	Prefabrik Metropol Konteyner Alımı	Makine-Teçhizat	13.08.2018 03.09.2018	100
10	Büro Mobilyaları ve Mefruşat Alımı	Makine-Teçhizat	05.04.2018 09.04.2018	100
11	X-Ray Cihazı Alımı	Makine-Teçhizat	20.04.2018 07.05.2018	100
12	Büro Mefruşatı Alım (Masa-Çalışma ve Misafir Koltuğu)	Makine-Teçhizat	200.4.2018 04.07.2018	100
13	ATV Alımı ve El Telsizi Alımı	Makine-Teçhizat	02.05.2018 03.05.2018	100
14	Muhtelif Mal ve Malzeme Alımı	Makine-Teçhizat	15.05.2018 17.05.2018	100
15	Prefabrik Konteynır Alımı	Makine-Teçhizat	15.05.2018 18.05.2018	100
16	Fotokopi Makinesi ve Piyona Alımı	Makine-Teçhizat	22.05.2018 28.05.2018	100
17	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları (Buzdolabı, Klima ve Su Pınarı)	Makine-Teçhizat	20.06.2018 21.06.2018	100
18	Büro Mobilyaları Alımı	Makine-Teçhizat	02.07.2018 04.07.2018	100
19	Temizlik Malzemeleri Alımı	Makine-Teçhizat	09.07.2018 10.07.2018	100
20	Güvenlik Kamerası ve Dijital Kayıt Sistemi	Makine-Teçhizat	04.10.2018 20.11.2018	100
21	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	Makine-Teçhizat	15.11.2018 18.12.2018	100
22	Bilgisayar ve Yazıcı Alımları	Makine-Teçhizat	18.07.2018 31.08.2018	100

### Muhtelif İşler-Bakım Onarım (2018H032680)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Muhtelif İşler-Büyük Onarım Yatırım Projesi kapsamında 2018 yılı için 2.700.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kalemi için ilave ödenek talebi yapılmamıştır. Bu proje kaleminden 2018 yılında 491.613,05 TL (%18,21) harcama yapılmış, harcanmayan 2.208.386,95 TL ise yılsonunda tenkis edilmiştir.

**Tablo 18: Muhtelif İşler (Bakım Onarım) Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

2018H032680 Muhtelif İşler (Bakım Onarım)				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Çeşitli Bakım-Onarım İşleri 2018-1 Yapım İşİ	Bakım Onarım	20.02.2018 11.06.2018	100
2	İskenderun MYO Engelli Asansörü Yapım İşİ	Bakım Onarım	21.01.2018 26.02.2018	100
3	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümü Laboratuvarı Tadilat İşİ	Bakım Onarım	15.02.2018 06.03.2018	100
4	İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşİ	Bakım Onarım	13.12.2017 13.03.2018	100
5	Muhtelif Bakım Onarım	Bakım Onarım	01.01.2018 31.12.2018	100

**Tablo 19. İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşİ Bilgi Tablosu**

İhale Tarihi	09 Kasım 2017
İhale Bedeli (KDV Dahil)	223.020,00 TL
İşin Süresi	90 Gün
Sözleşme Tarihi	08 Aralık 2017
İş Başlama Tarihi	13 Aralık 2017
İş Bitiş Tarihi	12 Mart 2018
Yapılan Ödeme Tutarı	243.941,78-TL
Fiziki Gerçekleşme	% 100



**Resim 4. İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Çalışmaları**

### 2.1.3.2 Yayın Alımı (2017H032690)

2018 yılı bütçesinden basılı yayın alımlarına 750.000,00-TL, ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 685.520,49-TL harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 64.479,51-TL tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 91,41'dır.

**Tablo 20: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler**

2018H032690 Yayın Alımı Projesi				
Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Basılı Yayın Alımı (6.589 Adet)	Yayın Alımı	11.06.2018 19.06.2018	100
2	Basılı Yayın Alımı (13.614 Adet)	Yayın Alımı	29.11.2018 24.12.2018	100

## 2.2.EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

### 2.2.1. Yeni Projeler

#### 2.2.1.1 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (2017H050050)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yatırım Projesi kapsamında 2018 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan: Kapalı Spor Kompleksi yapım işi için 5.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve ilave ödenek ile 7.622.000,00-TL'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 7.621.828,92-TL harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 171,08-TL tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 100'dür.

**Tablo 21: Kapalı Spor Kompleksi Yapım İşİ Bilgi Tablosu**

Büyüküğü (Kapalı Alan)	7.203 m <sup>2</sup> 887 Seyirci Kapasiteli
İhale Tarihi	08 Aralık 2017
İhale Bedeli (KDV Dahil)	19.289.460,00 TL
İşin Süresi	730 Gün
Tahmini Sözleşme Tarihi	23.01.2018
İş Başlama Tarihi	29.01.2018
İş Bitiş Tarihi	28.01.2020
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2018 Tarihi İtibariyle)	7.621.828,92-TL
Fiziki Gerçekleşme	%37,77



**Resim 5. Kapalı Spor Kompleksi**



## **2.3. DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA**

### **2.3.1. Yeni Projeler**

#### **2.3.1.1. Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2017K120010)**

2018 Yılı Yatırım Programında yer alan: Merkezi Araştırma Laboratuvarı için 4.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş ve 2107 yılından devir eden 1.200.000,00-TL ödenek eklenmiş olup, ödenek 5.200.000,00-TL'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 2.232.160,00-TL harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 2.967.840,00-TL tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 57,08'dir.

#### Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2017K120010)

Sıra No	Alt Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı %
1	Toz/Sıvı Karıştırma ve Öğütme Cihazı Alımı	Makine-Techizat	10.12.2018 17.12.2018	100
2	UV/VİS Spektrofotometre Cihazı Alımı	Makine-Techizat	07.12.2018 17.12.2018	100
3	Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Cihazı Alımı İhalesi	Makine-Techizat	07.12.2018 31.13.2018	90
4	X-Işını Difraktometrisi (XRD) Cihazı	Makine-Techizat	16.10.2018	90



## 2.4. HİBE YATIRIM PROJELERİ

### 2.4.1. Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası

Üniversitemiz ve hayırsever Nuri ÜYSEN arasında imzalan protokol ile Merkez Kampüste *Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası'nın* yapımına karar verilmiştir. *Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası'nın* yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanılmış olup, 2019 yılında yapım çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

**Tablo 22: Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası Bilgi Tablosu**

Büyüklüğü (Kapalı Alan)	1.520,00 m <sup>2</sup>
Bağışçı	Nuri ÜYSEN
Yapım Maliyeti	2.166.000,00 TL (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 Birim Fiyatları İle)
İşe Başlama Tarihi	27.07 2017
İş Bitiş Tarihi	27.07.2018
Durum	Ek Protokol Kapsamında Süre Verilmiş olup, devam ediyor.



**Resim 6. Necla Üysen Mediko-Sosyal Hizmet Binası**

## 2.5 TAMAMLANAN PROJELER

### 2.5.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

**Tablo 23: Tamamlanan Projeler Listesi**

Bağlı Olduğu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2018H032680 Muhtelif İşler	Güvenlik Duvarı (Firewall) Cihazı Yazılım Güncellemesi	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	
	Öğrenci İşleri Otomasyonu (Proliz) Yazılım Güncellenmesi	
	Damperli ve İlave Saç Kasa İmalatı	
	Temsil ve Tören Demirbaşları (Türk Bayrağı Alımı)	
	Tarayıcı ve Fotoğraf Makinası Alımı	
	Prefabrik Konteynır Alımı	
	Muhtelif İşler Ödünç Kitap Alma ve Barkot Makinesi Alımı	
	Prefabrik Metropol Konteyner Alımı	
	Büro Mobilyaları ve Mefruşat Alımı	
	X-Ray Cihazı Alımı	
	Büro Mefruşatı Alımı (Masa-Çalışma ve Misafir Koltuğu)	
	ATV Alımı ve El Telsizi Alımı	
	Muhtelif Mal ve Malzeme Alımı	
	Prefabrik Konteynır Alımı	
	Fotokopi Makinesi ve Piyona Alımı	
	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları (Buzdolabı, Klima ve Su Pınarı)	
	Temizlik Malzemeleri Alımı	
	Güvenlik Kamerası ve Dijital Kayıt Sistemi	
	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihaz ve Aletler Alımı	
Bilgisayar ve Yazıcı Alımları		

Bağlı Olduğu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2018H032680 Muhtelif İşler (Bakım Onarım)	Çeşitli Bakım-Onarım İşleri 2018-1 Yapım İşİ	İskenderun Teknik Üniversitesi
	İskenderun MYO Engelli Asansörü Yapım İşİ	
	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümü Laboratuvarı Tadilat İşİ	
	İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşİ	
	Muhtelif Bakım Onarım	
Bağlı Olduğu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2018H032670 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Trafo ve Dağıtım Merkezi Projelendirilmesi Hizmet Alım İşİ	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Merkez Kampüs Uygulama İmar Planı Hazırlama Hizmet Alımı	
Bağlı Olduğu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2016H032690 Kampüs Altyapısı	İSTE Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı Yapım İşİ	İskenderun Teknik Üniversitesi
	İSTE Merkez Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşİ	
	İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşİ	
	İSTE Merkez Kampüs Gölet Alanında Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Kazı Çalışması	
	Muhtelif Altyapı İşleri	
Bağlı Olduğu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2018H032690 Yayın Alımları	Basılı Yayın Alımı (6.589 Adet)	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Basılı Yayın Alımı (13.614 Adet)	
Bağlı Olduğu Proje No	Alt Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2017K121610 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Toz/Sıvı Karıştırma ve Öğütme Cihazı Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
	UV/VİS Spektrofotometre Cihazı Alımı	
	Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Cihazı Alımı	
	X-Işını Difraktometrisi (XRD) Cihazı Alımı	

## 2.6. PROJE TAMAMLAMA RAPORU

2018 yılı içinde tamamlanan projelerin detay bilgileri aşağıdaki “Projenin Yatırım Programı Parametreleri” başlıklı tablolarda verilmiştir.

**Tablo 24: Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı-I Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2016H032690					
Proje Adı	Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı-I Yapım İşi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Merkez Kampüs Aydınlatmasının tamamlanması					
Proje Yeri	Hatay					
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı					
Fiziki Hedefi	Merkez Kampüs Ana Yollarının aydınlatılması					
Başlama-Bitiş Tarihi	22.01.2018-21.04.2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi	18.01.2018	İhale Sözleşme Bedeli		283.200,00 TL		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2018						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Merkez Kampüs Alanının Aydınlatma ve Güvenliğinin Sağlanması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Merkez Kampüs Alanının Aydınlatma ve Güvenliğinin Sağlanmıştır.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

**Tablo 25: İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2016H032690					
Proje Adı	İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Merkez Kampüs Master Planı kapsamında İSTE Göleti'nin ıslahı ve peyzaj düzenlemesinin yapılması					
Proje Yeri	Hatay					
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı					
Fiziki Hedefi	12.040 m <sup>2</sup> göl yatağının ıslahı ve 42.360 m <sup>2</sup> peyzaj düzenlemesi					
Başlama-Bitiş Tarihi	17.09.2018-30.11.2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi	13.09.2018	İhale Sözleşme Bedeli		494.302,00 TL		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
494.302,00 TL						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2018						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi için deneysel alan, doğal yaşamı koruma, öğrenci ve Üniversitemiz çalışanları için dinlenme mekânı					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Üniversitemiz Merkez Kampüsü Master Planına uygun olarak yollar, İSTE Göleti'nin ıslahı ve peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

**Tablo 26: İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2016H032690					
Proje Adı	İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Merkez Kampüs alanın büyüklüğü ve birimler arasındaki mesafelerin uzaklığı nedeniyle kapalı yürüyüş yollarının yapımı					
Proje Yeri	Hatay					
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı					
Fiziki Hedefi	430 m Kapalı Yürüyüş Yolu					
Başlama-Bitiş Tarihi	23.07.2018-19.12.2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi	19.07.2018	İhale Sözleşme Bedeli		990.108,80 TL		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
990.108,80 TL						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2016						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Merkez Kampüs alanın büyüklüğü ve birimler arasındaki mesafelerin uzaklığı nedeniyle kapalı yürüyüş yollarının yapımı					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Üniversitemiz Merkez Kampüsü birimler arası yürüyüş yollarının iklim koşullarına uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

**Tablo 27: İskenderun Meslek Yüksekokulunda Onarım ve Tadilat Çalışması Yapılması Yapım İşi Proje Tamamlanma Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018H032680					
Proje Adı	Muhtelif İşler-Büyük Onarım: İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Büyük Onarım					
Proje Yeri	Hatay					
Karakteristiği	Büyük Onarım					
Fiziki Hedefi	-					
Başlama-Bitiş Tarihi	13.12.2017-13.03.2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi	08.12.2017	İhale Sözleşme Bedeli		243.941,78 TL		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
243.941,78 TL						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2017						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Eğitim öğretim kalitesinin artırılması için fiziki altyapıda iyileştirme.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Üniversitemiz İskenderun Meslek Yüksekokulu Binasının daha etkin ve verimli kullanılması sağlanmıştır.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

**Tablo 28: Çeşitli Bakım Onarım İşleri 2018-1 Yapım İş Proje Tamamlanma Raporu**

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2018H032680					
Proje Adı	Muhtelif İşler-Büyük Onarım: Çeşitli Bakım Onarım İşleri 2018-1 Yapım İş					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı	Büyük Onarım					
Proje Yeri	Hatay					
Karakteristiği	Büyük Onarım					
Fiziki Hedefi	-					
Başlama-Bitiş Tarihi	14.03.2018-11.06.2018					
Proje Sözleşmesi Tarihi	12.03.2018	İhale Sözleşme Bedeli		162.250,00 TL		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
162.250,00 TL						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl						
2018						
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Eğitim öğretim kalitesinin artırılması için fiziki altyapıda iyileştirme.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	Eğitim öğretim kalitesinin artırılması için fiziki altyapıda iyileştirme sağlanmıştır.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje uygulama aşamasında mevzuat kaynaklı zorluklar ile birlikte iklimsel ve bölgesel sorunlarla karşılaşılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					



### **3- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK**

1-Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması son derece önem arz etmektedir.

2-Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan Üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir.

3-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.

**Tablo 29: 2018 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu****Kurum Adı** : İskenderun Teknik Üniversitesi**Bütçe Türü** : Özel Bütçe**(Bin TL)**

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Yılı Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek (KBÖ)			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	Toplam
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Haberleşme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	6	-	117.450	-	-	23.371	-	-	32.500	-	-	24.997(+)	-	-	47.898
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.Kamu Hizm.	1	-	8.500	-	-	-	-	-	4.000	-	-	1.200	-	-	2.200
-İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Sosyal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	7	-	125.950	-	-	23.371	-	-	36.500	-	-	26.197(+)	-	-	50.098