

2021 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2022 - İskenderun



Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamının yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”

Mustafa Kemal ATATÜRK



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

23 Nisan 2015 tarihinde kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), kendine özgü bir eğitim/öğretim/araştırma ekosistemi (TEKNOVERSİTE) oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyip tekniğe ve teknolojiye odaklanmış ve Endüstri 4.0'a eklenilen bir üniversite olmuştur.

Bu bağlamda bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunarak, inovatif ve girişimci mezunlar yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci maddesi gereğince hazırlanması gereken 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda; yatırım proje uygulamaları, sonuçları, ödenekleri, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları ve karşılaşılan sorunlara yer verilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanmıştır.

Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için gereken özveriyi gösteren tüm idari ve akademik personelimize teşekkür eder, 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Prof. Dr. Tolga DEPCI
Rektör

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME	1
1.1. Kuruluş Tarihçesi.....	1
1.2. Akademik ve İdari Birimler	1
1.3. Misyon ve Vizyon.....	3
1.4. Temel Değerlerimiz	3
1.5. Amaç ve Hedefler	4
2. YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI	5
3. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	9
4- 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	10
4.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında;.....	10
4.2. Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;	10
4.3. Muhtelif İşler Projesi kapsamında;.....	11
4.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;.....	12
4.5. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında;	12
5. 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	13
5.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	13
5.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	13
5.3. Kampüs Altyapısı Projesi	13
5.4. Muhtelif İşler Projesi (Bakım-Onarım)	14
5.6. Muhtelif İşler Projesi (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)	15
5.7. Yayın Alımları Projesi	15
5.7. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi.....	16
5.8. Merkezi Araştırma Laboratuvarı	16
6. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	17
6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	17
6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar.....	18
7. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI	19
7.1. Eğitim-Yükseköğretim Sektörü	19
7.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projeleri.....	19
7.1.2. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Bakım Onarım).....	20
7.1.3. Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	23

7.1.5. Yayın Alımı Projesi	26
7.1.6. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	27
7.1.7. Kampüs Altyapısı Projesi	29
7.2. Eğitim Sektörü (Beden Eğitimi ve Spor)	32
7.2.1. Kapalı Spor Salonu Projesi	32
8. Tamamlanan Projeler Listesi	32
8.2. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Bakım Onarım).....	33
8.3. Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)	33
8.4. Muhtelif İşler Projesi (Yazılım-Donanım)	34
8.5. Yayın Alım Projesi	34
8.6. Kampüs Altyapı Projesi	35
9. ÖNERİLER	35

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluş Tarihçesi

Üniversitemiz 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6640 sayılı Kanun ve 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek-160 maddesi ile kurulmuştur.

1.2. Akademik ve İdari Birimler

Üniversitemiz akademik birimleri 7 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokul, 1 konservatuvar ve 1 enstitü, idari birimler ise Genel Sekreterliğe bağlı 10 birimden oluşmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 10 koordinatörlük faaliyet göstermektedir.

Fakülteler

- ✓ Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
- ✓ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
- ✓ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
- ✓ Mimarlık Fakültesi
- ✓ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- ✓ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
- ✓ Turizm Fakültesi

Yüksekokul

- ✓ Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

- ✓ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
- ✓ Dört Yol Meslek Yüksekokulu
- ✓ Dört Yol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- ✓ Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
- ✓ İskenderun Meslek Yüksekokulu
- ✓ Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Konservatuvar

- ✓ Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı

Enstitüler

- ✓ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Genel Sekreterliğe Bağlı İdari Birimler

- ✓ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- ✓ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- ✓ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- ✓ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- ✓ Personel Daire Başkanlığı
- ✓ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- ✓ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- ✓ Hukuk Müşavirliği
- ✓ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
- ✓ İktisadi İşletme Müdürlüğü

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

- ✓ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- ✓ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Koordinatörlükler

- ✓ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü
- ✓ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
- ✓ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
- ✓ Bologna Koordinatörlüğü
- ✓ Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
- ✓ İş Mesleki Eğitim (İME) Genel Koordinatörlüğü
- ✓ İSTE Çocuk Üniversitesi Koordinatörlüğü
- ✓ Proje Destek Koordinatörlüğü
- ✓ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü

- ✓ Uzaktan Bilgisayarlı Öğretim Merkezi (UBÖM) Koordinatörlüğü
- ✓ YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü

1.3. Misyon ve Vizyon

Misyon

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin misyonu; "bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak ve inovatif ve girişimci mezunlar yetiştirmek" olarak belirlenmiştir.

Vizyon

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin vizyonu; "Dörtlü Sarmal Modeli: Üniversite-sanayi- kamu-toplum" bütünleşmesini sağlayarak Türkiye'nin inovasyon odaklı kalkınma modeline katkı sağlayan, değer katan, tercih edilen, insanı ve inovasyonu önceleyen bir "Teknoersite olmak" olarak belirlenmiştir.

1.4. Temel Değerlerimiz

- ✓ Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel İlke ve Değerlerine Bağlılık
- ✓ Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık
- ✓ Yenilikçilik
- ✓ Bilimsellik
- ✓ Etik Değerlere Bağlılık
- ✓ Girişimcilik
- ✓ Evrensellik
- ✓ Sosyal Sorumluluk
- ✓ Paydaş Odaklılık
- ✓ Hesap Verilebilirlik
- ✓ Çevreye Duyarlılık

1.5. Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmak	
Hedef 1	Mezun öğrenci sayısını ve mezunların mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliğini arttırmak, mezunlarla iletişimi güçlendirmek
Hedef 2	Üniversite bünyesinde düzenlenen uluslararası etkinlik (sempozyum, kongre, sergi, konser vb.) sayısını arttırmak
Hedef 3	Bölümlerin doluluk oranlarını arttırmak
Hedef 4	Akredite bölüm ve laboratuvar sayısını arttırmak
Hedef 5	Kütüphane kaynaklarını arttırmak
Stratejik Amaç 2. Bilimsel araştırma kapasitesini ve sanayi ile çalışma kabiliyetini güçlendirmek	
Hedef 1	Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını arttırmak
Hedef 2	Üniversite fikri mülkiyet hakları çalışmalarını etkinleştirmek
Hedef 3	Akademisyen ve öğrencilerin araştırma desteklerinden daha fazla faydalanmasını sağlamak
Hedef 4	Üniversite sanayi ortaklı proje ve etkinlik sayısını arttırmak
Hedef 5	Akademisyen ve öğrencilerin şirketleşme sayılarını artırmak
Stratejik Amaç 3. Uluslararası işbirliklerini ve hareketliliğini artırmak	
Hedef 1	Üniversitedeki yurtdışı doktoralı ve yabancı öğretim elemanı sayısını arttırmak
Hedef 2	Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırmak
Hedef 3	Uluslararası değişim programları kapsamında gelen ve giden öğretim elemanı ve öğrenci sayısını arttırmak
Hedef 4	Üniversite araştırma faaliyetlerinde aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısını arttırmak
Hedef 5	Üniversitenin uluslararası üniversitelerle yükseköğretim alanında işbirliğini artırmak

Stratejik Amaç 4. Üniversitenin toplum ile olan bütünleşmesini sağlamak	
Hedef 1	Sosyal sorumluluk proje sayısını arttırmak
Hedef 2	Üniversite tarafından verilen sertifikalı eğitim sayısını arttırmak
Hedef 3	Üniversite dışı kurumlarla (STK, belediye vb.) yürütülen ortak faaliyet sayısını arttırmak
Hedef 4	Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet sayısını arttırmak
Stratejik Amaç 5. Üniversitenin fiziksel, teknolojik ve insan kaynakları altyapısını tamamlamak ve güçlendirmek	
Hedef 1	Yerleşkelerin fiziksel altyapı olanaklarını tamamlamak ve iyileştirmek
Hedef 2	Üniversitenin bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Hedef 3	Üniversitede nitelikli akademik ve idari personel sayısını arttırmak
Hedef 4	Üniversite yerleşkelerinin ekolojik denge gözetilerek yeşil ve sosyal alan altyapılarını düzenlemek

2. YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.



Şekil 1. Finansman Kaynakları

Üniversitemizin 2021 yılı yatırım projelerinin finansman kaynağına göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Üniversitemize 2021 yılında 29.900.000₺ hazine yardımı gerçekleşmiş olup, Muhtelif İşler Projesine 902.000₺, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 3.223.459₺ toplam 4.125.459₺ ödenek eklenmiş ve Muhtelif İşler Projesinden 902.000₺ projeler arası ödenek aktarma işlemi yapılmıştır. 2021 Yılı Yatırım Projelerinin toplam bütçesi 33.123.459₺ olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1. 2021 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı

Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	2021 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları				
			Özel Bütçe				
			Hazine	Öz Gelir	Eklenen	Düşülen	Toplam
Eğitim (Yükseköğretim)	2021H03-167624	Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projeleri	100.000₺	-	-	-	100.000₺
	2021H03-167629	Muhtelif İşler	7.046.000₺	-	902.000₺	902.000₺	7.046.000₺
	2021H03-167626	Yayın Alımları	1.000.000₺	-	-	-	1.000.000₺
	2016H03-2681	Derslik ve Merkezi Birimler	12.754.000₺	-	3.223.459₺	-	15.977.459₺
	2020H03-151514	Kampüs Altyapısı	2.000.000₺	-	-	-	2.000.000₺
Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor)	2017H05-3604	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	6.000.000₺	-	-	-	6.000.000₺
DHK (Teknolojik Araştırma)	2017K12-15021	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.000.000₺	-	-	-	1.000.000₺
Genel Toplam			29.900.000₺	-	4.125.459₺	902.000₺	33.123.459₺

Grafik 1. 2021 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek Dağılımı




Üniversitemizin 2021 yılı yatırım harcamalarının bütçe verilerine göre dağılımı Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. 2021 Yılı Bütçe Verilerine Göre Yatırım Harcamaları Dağılımı

Eko. Kod	Gider Türü	2021 KBÖ	Eklene	Düşülen	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	4.963.000₺	850.000₺	52.000₺	5.761.000₺	5.179.292₺	90
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.500.000₺	-	850.000₺	650.000₺	506.887₺	78
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	20.854.000₺	3.223.459₺	-	24.077.459₺	13.662.994₺	57
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	-	52.000₺	-	52.000₺	51.802₺	99
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.583.000₺	-	-	2.583.000₺	1.751.036₺	68
06	Sermaye Giderleri	29.900.000₺	4.125.459₺	902.000₺	33.123.459₺	21.152.011₺	64

Grafik 2. 2020 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek Dağılımı



2020 ve 2021 yılı yatırım harcamalarının gerçekleşme oranları Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. 2020 ve 2021 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Verileri

Proje Adı	2020 Yılı Yatırım Proje Bilgileri			2021 Yılı Yatırım Proje Bilgileri		
	Toplam Bütçe	2020 Yılı Harcaması	Gerçekleşme Oranı	Toplam Bütçe	2021 Yılı Harcaması	Gerçekleşme Oranı
Eğitim (Yüksek Öğretim)	14.250.000₺	8.840.989₺	62	26.123.459₺	15.884.116₺	61
Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	100.000₺	56.640₺	57	100.000₺	27.140₺	27
Muhtelif İşler	7.500.000₺	5.543.551₺	74	7.046.000₺	5.768.582₺	25
Yayın Alımı	500.000₺	486.581₺	97	1.000.000₺	720.435₺	72
Derslik ve Merkezi Birimler	5.180.912₺	1.977.613₺	38	15.977.459₺	8.227.694₺	65
Kampüs Altyapısı	969.088₺	776.604₺	80	2.000.000₺	1.140.265₺	57
Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor Sektörü)	12.000.000₺	7.843.889₺	65	6.000.000₺	4.267.895₺	71
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	12.000.000₺	7.843.889₺	65	6.000.000₺	4.267.895₺	71
DHK (Teknolojik Araştırma)	2.000.000₺	700.142₺	35	1.000.000₺	1.000.000₺	100
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.000.000₺	700.142₺	35	1.000.000₺	1.000.000₺	100
Genel Toplam	28.250.000₺	17.385.020₺	62	33.123.459₺	21.152.011₺	64

3. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

Üniversitemiz hizmetlerini toplam 1.644.628 m²'lik yerleşke alanı üzerindeki 111.101 m²'lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu açık alanların detayları Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Taşınmazlara Ait Açık Alan ve Mülkiyet Türü Bilgisi

Sıra No	Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu (m ²)			2021
		Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam Alan (m ²)
1	Merkez Yerleşke	-	759.272	-	759.272
2	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Yerleşkesi	-	10.000	-	10.000
3	Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yerleşkesi	-	-	10.000	10.000
4	Tepe Yerleşkesi	85.216	214.175	-	299.391
5	Dörtüol Yerleşkesi	-	556.860	-	556.860
6	Sarıseki Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	9.105	-	9.105
Genel Toplam		85.216	1.549.412	10.000	1.644.628

Üniversitemize ait taşınmazların kapalı alan bilgisi Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5. Taşınmazlara Ait Kapalı Alan Bilgisi

Sıra No	Yerleşke Adı	Hizmet Biriminin Adı	Yapım Yılı	Toplam Alan (m ²)
1	Merkez Yerleşke	Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi	2014	12.698
		Mimarlık Fakültesi	2020	17.380
		Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	2009	15.113
		Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina (Makine Mühendisliği Hizmet Binası)	2012	8.455
		Kütüphane Bilgi Keşif Merkezi	2019	10.140
		Gastronomi ve Fuar Merkezi	2019	8.689
		Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi	2014	3.253

Sıra No	Yerleşke Adı	Hizmet Biriminin Adı	Yapım Yılı	Toplam Alan (m ²)
		Açık Spor Tesisleri	2012	6.487
2	Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Yerleşkesi	Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi	-	2.744
3	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Yerleşkesi	Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı	2007	5.540
		İdari Bina	2007	474
4	İskenderun Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	İskenderun Meslek Yüksekokulu	1990	10.982
		Kapalı Spor Salonu	1990	2.250
		Makine Bölümü Atölyesi	1990	460
		Otomotiv Bölümü Atölyesi	1990	310
		İnşaat Bölümü Atölyesi	1990	535
5	Dört Yol Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	Dört Yol Meslek Yüksekokulu	2001	5.591
Genel Toplam				111.101

4- 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

4.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında;

2021 yılında yatırım programına alınan Hangar ve Atölyeler Binasının proje çalışmalarına esas olacak “**Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporları**” hazırlanmıştır.

4.2. Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında;

Merkez Kampüs alt yapısının kapsamında yapımı planlanan doğal gaz dağıtım sisteminin yapısına ilişkin hazırlanan, İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşi 2020 yılında ihale edilmiş ve yüklenici ile sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanılmıştır. Doğal gaz dağıtım sistemi 2021 yılında tamamlanarak işletmeye alınmış ve kesin hesap ödemesi 2021 yılı bütçesinden yapılmıştır.

Üniversitemiz mevcut galeri sistemine ek olarak, Yemekhane Hizmet Binası ile Garaj binası arasında: su, telefon, data ve elektrik tesisatlarının yapımı için ihtiyaç duyulan ilave galeri hattı yapılmıştır.

Üniversitemiz Merkez Kampüsü içerisinde yer alan peyzaj havuzları ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi çevresinde ihtiyaç duyulan yağmur suyu

hatları ile yine fakülte çevresinde yapımına ihtiyaç duyulan çevre duvarı ve aydınlatma işleri projelendirilerek ihale edilmiş ve “İSTE Merkez Kampüs Çeşitli Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi 2021-1” adıyla ihale edilmiştir. Yapım işi kapsamındaki çalışmalar 2021 yılında tamamlanarak geçici kabul işlemleri yapılmıştır. Yine yapım işine ilişkin kesin hesap 2021 yılı bütçesinde ödenerek tamamlanmıştır.

Üniversitemiz mevcut galeri hatları ile diğer peyzaj çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla projelendirilen ve 2021 yılında ihale edilen “İSTE Merkez Kampüs Çeşitli Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi 2021-2” yapım işi, yüklenici tarafından yapım işi sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde geçici kabule hazır hale getirilemediğinden yüklenicinin sözleşmesi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca feshedilmiştir.

Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Ahşap İşleri Yapılması Yapım İşleri kapsamında çeşitli peyzaj elemanları yapılarak Merkez Kampüste üniversitemiz öğrencileri le diğer paydaşların kullanımına sunulmuştur.

4.3. Muhtelif İşler Projesi kapsamında;

Üniversitemiz Merkezi Yemekhanesinin hizmete girmesi ile birlikte Merkez Kampüs içerisinde yemek servis alanı olarak kullanılan iki alandan birisi olan Barbaros Hayretin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi hizmet binasının dördüncü katının, yapılan tadilat projesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin idari ve akademik birimlerinin kullanımı için dönüştürülmesine karar verilmiştir. Bu amaçla hazırlanan “Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşleri” başlıklı yapım işi 2020 yılında ihale edilerek çalışmalara başlanılmış ve bu çalışmalar 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak Fakültemiz hizmetine sunulmuştur. Yapım işinin kesin hesap ödemesi 2021 yılı bütçesi kapsamında tamamlanmıştır.

İskenderun Meslek Yüksekokulu ve Dört Yol Meslek Yüksekokulu kalorifer sistemlerinde ortaya çıkan onarım ve tadilat ihtiyaçları 2020 yılında projelendirilerek ihale edilmiş ve yapım çalışmaları 2021 yılında tamamlanarak sistemler devreye alınmıştır. Yapım işi ihalesinin kesin hesap ödemesi 2021 yılı bütçesi içerisinde yapılmıştır.

Üniversitemiz birimlerinde ortaya çıkan çeşitli bakım, onarım ve tadilat çalışmaları: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bölme Duvar Yapım İşleri, Gastronomi Mutfakları Tadilat Yapım İşleri, Çeşitli Birimlerde İklimlendirme Sistemlerinin Bakım Onarım İşleri, İSTE Çeşitli Birimlerde Doğalgaz İç Tesisat Yapım İşleri tamamlanarak bu çalışmalara ilişkin tüm ödemeler 2021 yılı bütçesi içerisinde tamamlanmıştır.

Ayrıca Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2021 yılında mamul mal giderleri için 2.301.943₺ bilgi ve iletişim teknolojileri cihaz ve alımları için 1.715.603₺ harcama gerçekleşmiştir.

4.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında;

Bu proje kapsamında 2021 yılı yatırım programında iki proje yer almıştır. Bu projeler Hangar ve Atölyeler Binası, Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi yatırım programlarında yer almaktadır.

Hangar ve Atölyeler Binası projesine ilişkin yapım işi ihalesi 2021 yılında yapılarak ihale uhdesinde kalan yüklenici ile sözleşme imzalanarak yapım işi çalışmalarına başlanılmıştır. Yapım işinin süresi 360 takvim günü olup 2022 yılı içerisinde tamamlanarak, muayene ve kabul işlemleri sonrasında hizmete alınması planlanmaktadır.

Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi projesi yapım işi ihalesi 2020 yılında yapılmış olup, yüklenici ile aynı yıl içerisinde sözleşme imzalanarak yükleniciye yer teslimi yapılmıştır. Yapım işi, yüklenici tarafından yapım işi sözleşmesinde öngörülen süre içerisinde geçici kabule hazır hale getirilemediğinden, yüklenicinin sözleşmesi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca feshedilmiştir. Yüklenicinin tasfiye hakkedişi 2021 yılı içerisinde düzenlenerek hesabı kesilmiştir. Diğer yandan yatırım projesinin tamamlanmasına ilişkin hazırlanan ikmal ihalesi 2021 yılı sonun yapılmış ancak yapım işi ihalesine teklif veren herhangi bir istekli çıkmadığından ihale iptal edilmiştir. Yapım işine ilişkin ikmal ihalesi 2022 yılı bütçesi kapsamında yeniden ihale edilerek yapım işinin 2022 yılında tamamlanarak işletmeye alınması planlanmaktadır.

4.5. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında;

Bu proje kapsamında ihalesi yapılan Kapalı Spor Kompleksi Yapım işi, yüklenici tarafından 2021 yılı sonu itibarıyla geçici kabule hazır hale getirilerek, geçici kabul işlemlerine başlanılmıştır. Hizmet binasının 2022 yılından hizmete alınması planlanmaktadır.

5. 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

5.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2021 yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tablosu

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje No	2021H03- 167624
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
İlgili Proje Kapsamında Harita ve Plankote Hazırlama işinin yapılması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2021 yılı Derslik ve Merkezi Birimler Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 7. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Tablosu

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Proje No	2016H03-2681
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi	Hedeflenen kapasitenin %59 gerçekleştirilmiştir.
Hangar ve Atölyeler Binası	Hedeflenen kapasitenin %4 gerçekleştirilmiştir.

5.3. Kampüs Altyapısı Projesi

2021 yılı Kampüs Altyapısı Projesiyle hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 8'de sunulmuştur.

Tablo 8. Kampüs Altyapısı Projesi Tablosu

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Kampüs Altyapısı Projesi
Proje No	2020H03-151514
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşİ	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
İskenderun Teknik Üniversitesi Yemekhane-Garaj Arası Tesisat Galeri Oluşturulması İşİ	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
İSTE Merkez Kampüs Çeşitli Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi 2021-1	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
İSTE Merkez Kampüs Çeşitli Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi 2021-2	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.
Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Ahşap İşleri Yapılması Yapım İşİ	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.4. Muhtelif İşler Projesi (Bakım-Onarım)

2021 yılı Muhtelif İşler Projesi (Bakım-Onarım) kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 9'da sunulmuştur.

Tablo 9. Muhtelif İşler Projesi Tablosu (Bakım-Onarım)

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Proje No	2021H03-167629
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Üniversitemiz bünyesinde bulunan binaların ödenek limitleri dahilinde bakım ve onarımlarının yapılması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.5. Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)

2021 yılı Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat) kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 10'da sunulmuştur.

Tablo 10. Muhtelif İşler Projesi Tablosu (Makine-Teçhizat)

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Proje No	2021H03-167629
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Üniversitemiz birimleri makine, teçhizat, bilgisayar, yazılım, altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.6. Muhtelif İşler Projesi (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

2021 yılı Muhtelif İşler Projesi (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 11'de sunulmuştur.

Tablo 11. Muhtelif İşler Projesi Tablosu (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi
Proje No	2021H03-167629
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde kullanılan web otomasyonları, yazılım uygulamaları vb. program lisans ve lisans güncellemelerinin yapılması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.7. Yayın Alımları Projesi

2021 yılı Yayın Alımları Projesi kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 12'de sunulmuştur.

Tablo 12. Yayın Alımları Tablosu

Sektör	Eğitim (Yükseköğretim)
Proje Adı	Yayın Alımları Projesi
Proje No	2021H03-167626
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Elektronik Yayın Alımları	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

5.7. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2021 yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 13’de sunulmuştur.

Tablo 13. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Tablosu

Sektör	Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor)
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
Proje No	2017H05-3604
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Üniversitemiz kampüs yerleşkesinde Kapalı Spor Kompleksi yapım işinin tamamlanması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite 2022 yılı içerisinde tamamlanabilmesi için öngörülmektedir.

5.8. Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2021 yılı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışları Tablo 14’de sunulmuştur.

Tablo 14. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Tablosu

Sektör	DHK (Teknolojik Araştırma)
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Proje No	2017K12-15021
Hedeflenen Kapasite	Gerçekleşen Kapasite
Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı yapım işinin tamamlanması planlanmıştır.	Hedeflenen kapasite gerçekleştirilmiştir.

6. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI**6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu**

2021 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 29.900.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup, 4.125.459₺ ödenek eklemiş ve 902.000₺ ödenek düşülmüş olup toplam kullanılabilir ödenek 33.123.459₺'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 21.152.011₺ harcama yapılmış, harcanmayan 11.971.448₺ ise yılsonunda tenkis edilmiştir. Yapılan harcamanın ödeneğe oranı % 64'dir.

Tablo 15. Sektör Bazında Ödenek Durum Bilgisi

Sektör	2021 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları				
	Özel Bütçe				
	Ödenek	Eklene	Düşülen	Toplam	Harcama
Eğitim (Yükseköğretim)	22.900.000₺	4.125.459₺	902.000₺	26.123.459₺	15.884.116₺
Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor)	6.000.000₺	-	-	6.000.000₺	4.267.895₺
DHK (Teknolojik Araştırma)	1.000.000₺	-	-	1.000.000₺	1.000.000₺
Genel Toplam	29.900.000₺	4.125.459₺	902.000₺	33.123.459₺	21.152.011₺

6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar

Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır.

Anılan Kanunun “Kamu Yatırım Projeleri” başlıklı 25 inci maddesinde; “...*Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir...*” denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

a. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir.

b. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte

değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır.

c. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır.

d. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır.

7. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

7.1. Eğitim-Yükseköğretim Sektörü

7.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projeleri

2021 yılında yatırım programına alınan Hangar ve Atölyeler Binasının proje çalışmalarına esas olacak "Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporları" hazırlanmış olup detaylar Tablo 16 'da verilmiştir.

Tablo 16. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Eğitim Binası Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alımı	Etüt-Proje	05/07/2021 05/08/2021	100

Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi kapsamında yapılan "Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporları" yapım işine ait bilgiler Tablo 17'de verilmiştir.

Tablo 17. Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporları Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	05.07.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	27.140,00 ₺
Sözleşme Tarihi	05.07.2021
Yer Teslim Tarihi	05.07.2021
İşin Süresi	30 Gün
İş Bitim Tarihi	05.08.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibarıyla)	27.140,00 ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 100

7.1.2. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Bakım Onarım)

2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında 6 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 1.650.316 ₺ hak ediş ödemesi yapılmıştır.

Tablo 18. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşİ	Büyük Onarım	01.12.2020 30.03.2021	100
2	Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilatı Yapım İşİ	Büyük Onarım	21.12.2020 05.03.2021	100
3	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bölme Duvar Yapım İşİ	Büyük Onarım	19.02.2021 19.03.2021	100
4	Gastronomi Mutfağı Tadilat Yapım İşİ	Büyük Onarım	22.12.2021 27.12.2021	50
5	Çeşitli Birimlerde İklimlendirme Sistemlerinin Bakım Onarım İşİ	Büyük Onarım	14.12.2021 23.12.2021	100
6	Çeşitli Birimlerde Doğalgaz İç Tesisat Yapım İşİ	Büyük Onarım	21.05.2021 26.07.2021	100

2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşİne ait bilgiler Tablo 19'da verilmiştir.

Tablo 19. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	19.10.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	959.899 ₺
Sözleşme Tarihi	27.11.2021
Yer Teslim Tarihi	01.12.2021
İşin Süresi	120 gün
İş Bitim Tarihi	30.03.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	959.899 ₺
Fiziki Gerçekleşme	%100

2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilatı Yapım İşine ait bilgiler Tablo 20'de verilmiştir.

Tablo 20. Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilatı Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	13.11.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	384.963₺
Sözleşme Tarihi	16.12.2021
Yer Teslim Tarihi	21.12.2021
İşin Süresi	75 gün
İş Bitim Tarihi	05.03.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	384.963₺
Fiziki Gerçekleşme	%100

2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bölme Duvar Yapım İşine ait bilgiler Tablo 21'de verilmiştir.

Tablo 21. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bölme Duvar Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	19.02.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	93.839₺
Sözleşme Tarihi	19.02.2021
Yer Teslim Tarihi	19.02.2021
İşin Süresi	30 gün
İş Bitim Tarihi	19.03.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	93.839₺
Fiziki Gerçekleşme	%100

2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Gastronomi Mutfağı Tadilat Yapım İşine ait bilgiler Tablo 22'de verilmiştir.

Tablo 22. Gastronomi Mutfağı Tadilat Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	15.12.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	135.700₺
Sözleşme Tarihi	09.03.2021
Yer Teslim Tarihi	19.03.2021
İşin Süresi	10 gün
İş Bitim Tarihi	16.03.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	52.699₺
Fiziki Gerçekleşme	%100

2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Çeşitli Birimlerde İklimlendirme Sistemlerinin Bakım Onarım İşine ait bilgiler Tablo 23'te verilmiştir.

Tablo 23. Çeşitli Birimlerde İklimlendirme Sistemlerinin Bakım Onarım Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	15.12.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	65.282₺
Sözleşme Tarihi	15.12.2021
Yer Teslim Tarihi	15.12.2021
İşin Süresi	10 Gün
İş Bitim Tarihi	25.12.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	65.282₺
Fiziki Gerçekleşme	%100

2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Çeşitli Birimlerde İklimlendirme Sistemlerinin Bakım Onarım İşine ait bilgiler Tablo 24'te verilmiştir.

Tablo 24. Çeşitli Birimlerde Doğalgaz İç Tesisat Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	27.04.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	93.634₺
Sözleşme Tarihi	27.04.2021
Yer Teslim Tarihi	27.04.2021
İşin Süresi	90 Gün
İş Bitim Tarihi	27.06.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibarıyla)	93.634₺
Fiziki Gerçekleşme	%100

7.1.3. Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)

2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında 16 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 278.952₺ ödeme yapılmıştır.

Tablo 25. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	Muhtelif Malzeme alımı	Mefruşat Alımı	22.03.2021 30.03.2021	100
2	Çim Biçme Traktörü Alımı	Makine-Teçhizat	31.03.2021 01.04.2021	100
3	Büro Mobilyası ve Kırtasiye Alımı	Mefruşat Alımı	07.04.2021 22.06.2021	100
4	Büro Malzemesi Alımı	Mefruşat Alımı	05.04.2021 14.04.2021	100
5	Muhtelif Malzeme alımı	Makine-Teçhizat	07.06.2021 15.06.2021	100
6	Zebra Perde ve Su Arıtma Cihazı Alımı	Mekine – Teçhizat, Mefruşat	23.06.2021 03.08.2021	100
7	Çizim Masası ve Tabure Alımı	Mefruşat Alımı	07.06.2021 29.06.2021	100
8	Yapı İşleri ve İdari Mali İşler Daire	Makine-Teçhizat	13.08.2021 20.08.2021	100

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
9	Üniversitemiz Çeşitli Birimlerinde Kullanılmak Üzere Masa Sıra Alımı	Mefruşat Alımı	17.09.2021 25.10.2021	100
10	Ofis Malzemesi Alımları	Mefruşat Alımı	06.10.2021 10.11.2021	100
11	Lazer Yazıcı ve Baskı Makinesi Alımı	Makine-Teçhizat	01.12.2021 07.01.2022	100
12	Optik Okuyucu Alımı	Makine-Teçhizat	06.12.2021 08.12.2021	100
13	Laboratuvar Masası ve Koltuğu Alımı	Mefruşat Alımı	10.12.2021 15.12.2021	100
14	Bilardo Masası ve Masa Tenisi Alım işi	Mefruşat Alımı	15.12.2021 17.12.2021	100
15	Sağlık Hizmetleri Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	Laboratuvar Malzemesi	21.12.2021 24.12.2021	100
16	Mutfak Gereçleri Alım İşİ İhalesinin Demirbaş Malzeme Alımı	Makine-Techizat	14.12.2021 16.12.2021	100

2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında 16 adet projeye ait bilgiler tablo 26'da gösterilmiştir.

Tablo 26. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan 16 Adet Projeye Ait Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	30.09.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	278.952₺
Sözleşme Tarihi	11.03.2021
İşin Süresi	24 Ay
İş Bitim Tarihi	11.03.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	278.952₺
Fiziki Gerçekleşme	%100

7.1.4. Muhtelif İşler Projesi (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında 16 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 1.715.603₺ ödeme yapılmıştır.

Tablo 27. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	Muhtelif (Güvenlik Duvarı Lisansı Güncelleme)	Yazılım	14.06.2020 14.06.2022	100
2	Muhtelif (Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Lisansı Alımı)	Yazılım	01.06.2021 01.06.2022	100
3	Muhtelif (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyon Hizmeti Güncelleme)	Yazılım	17.06.2021 17.06.2022	100
4	Muhtelif (Laboratuvar Yönetim Yazılımı/ Veri Kayıt ve Raporlama Sistemi Satın Alma)	Yazılım	23.09.2021 23.09.2022	100
5	Muhtelif (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyon Hizmetine Ek Modül Satın Alma)	Yazılım	16.09.2021	100
6	Muhtelif (Çizim ve Tasarım Programı Satın Alma)	Yazılım	9.08.2021 09.08.2022	100
7	Muhtelif (Kütüphane Bilgi Otomasyon Programı, UHF RFID Ödünç Verme İfade Kodlama İstasyonu Akıllı Kütüphane Otomasyon Yazılımı Bakım ve Hizmet Güncellemesi)	Yazılım	31.12.2020 01.01.2021	100
8	Muhtelif (E-BAP Otomasyonu Satın Alma)	Yazılım	25.11.2021 25.11.2022	100
9	Muhtelif (EBYS Otomasyonu Güncelleme)	Yazılım	01.12.2021 01.12.2022	100
10	Muhtelif (Mal ve Malzeme Alımı)	Mal ve Malzeme	5.05.2021	100
11	Muhtelif (Mal ve Malzeme Alımı)	Mal ve Malzeme	4.08.2021	100
12	Muhtelif (Web Kamera ve Kablosuz Mikrofon Alımı)	Mal ve Malzeme	4.10.2021	100
13	Muhtelif (IP Kamera ve Kanal Kayıt Cihazı Alımı)	Mal ve Malzeme	19.11.2021	100
14	Muhtelif (Kartlı Geçiş Sistemi Mal ve Malzeme Alımı)	Mal ve Malzeme	26.11.2021	100
15	Muhtelif (Akıllı Tahta Alımı)	Mal ve Malzeme	14.12.2021	100
16	Muhtelif (Tümleşik Bilgisayar, Masaüstü Bilgisayar, Masaüstü İş İstasyonu, Monitör ve Projeksiyon Cihazı Alımı)	Mal ve Malzeme	20.12.2021	100

2021 yılı içerisinde Muhtelif İşler Projesi kapsamında yazılım ve donanıma ait bilgiler tablo 28’de gösterilmiştir.

Tablo 28. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Yazılım ve Donanıma Ait Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	30.04.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	75.534₺
Sözleşme Tarihi	01.06.2021
İşin Süresi	1 Yıl
İş Bitim Tarihi	01.06.2022
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	75.534₺
Fiziki Gerçekleşme	%100

7.1.5. Yayın Alımı Projesi

2021 yılı içerisinde Yayın Alımı Projesi Kapsamında yayın alımı gerçekleştirilmiş olup, 720.434₺ ödeme yapılmıştır.

Tablo 29. Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	Veri Tabanı Alımı	Elektronik Yayın	01.05.2021	100

2021 yılı içerisinde Yayın Alımları Projesi Kapsamında gerçekleştirilen Veri Tabanı Alım İşine ait bilgiler tablo 30’da gösterilmiştir.

Tablo 30. Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Veri Tabanı Alım İşleri Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	01.05.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	720.434₺
Sözleşme Tarihi	01.05.2021
İşin Süresi	1 Yıl
İş Bitim Tarihi	01.05.2022
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	720.434₺
Fiziki Gerçekleşme	%100

7.1.6. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2021 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında 3 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 33.308.201₺ ödeme yapılmıştır.

Tablo 31. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi	Eğitim (1.500 m ²)	2020-2022	59
2	Hangar ve Atölyeler Binası	Eğitim (4.000 m ²)	2021-2022	4
3	Bilgisayar Teknolojileri Merkezi	Hizmet Binası (1.517 m ²)	2021-2022	95

2021 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında gerçekleştirilen Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi 2020/396429 ihale kayıt numaralı ihale edilmiş ve 25/09/2020 tarihinde 3.161.000₺ tutarlı anahtar teslimi götürü bedel yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak bahse konu yapım işi 4735 sayılı Kanununun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 14/07/2021 tarihinde sözleşmesi feshedilmiştir. İkmal inşaat için çalışmalar tamamlanmış ve yeniden ihale edilme aşamasına getirilmiştir. 2022 yılında ihale edilerek inşaat çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

Tablo 32. Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu

Büyüküğü (Kapalı Alan)	1.500 m ²
İhale Tarihi	21.08.2020 Yeniden ihale edilecek.
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	3.697.000₺
Sözleşme Tarihi	21.08.2020
Yer Teslim Tarihi	30.09.2020
İşin Süresi	240 Gün
İş Bitim Tarihi	27.05.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibarıyla)	2.197.924₺
Fiziki Gerçekleşme	%59

2021 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında gerçekleştirilen Hangar ve Atölyeler Binası Yapım İşine ait bilgiler tablo 33'te gösterilmiştir.

Tablo 33. Hangar ve Atölyeler Binası Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu

Büyüküğü (Kapalı Alan)	4.000 m ²
İhale Tarihi	05.10.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	21.116.100₺
Sözleşme Tarihi	09.11.2021
Yer Teslim Tarihi	12.11.2021
İşin Süresi	360 Gün
İş Bitim Tarihi	06.11.2022
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	516.859
Fiziki Gerçekleşme	%4

2021 yılı içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında gerçekleştirilen Bilgisayar Teknolojileri Merkezi Yapım İşine ait bilgiler tablo 34'de gösterilmiştir.

Tablo 34. Bilgisayar Teknolojileri Merkezi Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu

Büyüküğü (Kapalı Alan)	1.517 m ²
İhale Tarihi	Bağış
Proje Bedeli (2021 Yılı Birim Fiyatları İle)	3.952.452₺
İlk Protokol Tarihi	30.05.2017
Ek Protokol Tarihi	2021
Yer Teslim Tarihi	2021
İşin Süresi	360 Gün
İş Bitim Tarihi	31.01.2022
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	0,00₺
Fiziki Gerçekleşme	% 95

7.1.7. Kampüs Altyapısı Projesi

2021 yılı içerisinde Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında 5 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 1.394.485₺ ödeme yapılmıştır.

Tablo 35. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşİ	Doğalgaz Altyapısı	04.12.2021 03.03.2021	100
2	İskenderun Teknik Üniversitesi Yemekhane-Garaj Arası Tesisat Galeri Oluşturulması İşİ	Altyapı-Galeri	25.03.2021 25.04.2021	100
3	İSTE Merkez Kampüs Çeşitli Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi 2021-1	Altyapı-Galeri	16.07.2021 13.10.2021	100
4	İSTE Merkez Kampüs Çeşitli Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi 2021-2	Altyapı-Galeri	14.09.2021 12.12.2021	47
5	Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Ahşap İşleri Yapılması Yapım İşİ	Peyzaj	01.12.2021 17.12.2021	100

2021 yılı içerisinde Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında gerçekleştirilen Doğalgaz Altyapı Yapım İşİne ait bilgiler tablo 36'da gösterilmiştir.

Tablo 36. Doğalgaz Altyapı Yapım İşİ Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	16.03.2020
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	418.303₺
Sözleşme Tarihi	03.12.2020
Yer Teslim Tarihi	04.12.2020
İşin Süresi	90 Gün
İş Bitim Tarihi	03.03.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibarıyla)	418.303₺
Fiziki Gerçekleşme	100 %

2021 yılı içerisinde Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında gerçekleştirilen Yemekhane-Garaj Arası Tesisat Galeri Oluşturulması Yapım İşine ait bilgiler tablo 36'da gösterilmiştir.

Tablo 37. Yemekhane-Garaj Arası Tesisat Galeri Oluşturulması İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	25.03.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	82.612₺
Sözleşme Tarihi	25.03.2021
Yer Teslim Tarihi	25.03.2021
İşin Süresi	30 Gün
İş Bitim Tarihi	24.04.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	82.612₺
Fiziki Gerçekleşme	100 %

2021 yılı içerisinde Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında gerçekleştirilen Merkez Kampüs Çeşitli Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi (2021-1) Yapım İşine ait bilgiler tablo 38'de gösterilmiştir.

Tablo 38. Merkez Kampüs Çeşitli Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi (2021-1) Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	01.07.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	566.159₺
Sözleşme Tarihi	14.07.2021
Yer Teslim Tarihi	16.07.2021
İşin Süresi	90 Gün
İş Bitim Tarihi	11.10.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	566.159₺
Fiziki Gerçekleşme	100 %

2021 yılı içerisinde Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında gerçekleştirilen Merkez Kampüs Çeşitli Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi (2021-2) Yapım İşine ait bilgiler tablo 39'da gösterilmiştir.

Tablo 39. Merkez Kampüs Çeşitli Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi (2021-2) Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	23.07.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	586.429₺
Sözleşme Tarihi	13.09.2021
Yer Teslim Tarihi	14.09.2021
İşin Süresi	90 Gün
İş Bitim Tarihi	12.12.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	277.851₺
Fiziki Gerçekleşme	%47

2021 yılı içerisinde Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında gerçekleştirilen Peyzaj Düzenlemesi İçin Ahşap İşleri Yapım İşine ait bilgiler tablo 40'ta gösterilmiştir.

Tablo 40. Peyzaj Düzenlemesi İçin Ahşap İşleri Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	29.11.2021
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	49.560₺
Sözleşme Tarihi	29.11.2021
Yer Teslim Tarihi	29.11.2021
İşin Süresi	30 Gün
İş Bitim Tarihi	15.12.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibariyle)	49.560₺
Fiziki Gerçekleşme	%100

7.2. Eğitim Sektörü (Beden Eğitimi ve Spor)

7.2.1. Kapalı Spor Salonu Projesi

2021 yılı içerisinde Kapalı Spor Salonu Projesi Kapsamında 1 adet proje faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 23.390.512₺ ödeme yapılmıştır.

Tablo 41. Kapalı Spor Salonu Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Sıra No	Alt Proje	Karakteristik	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı (%)
1	Kapalı Spor Kompleksi	Spor Kompleksi (6.500 m ²)	29/01/2018	%100

2021 yılı içerisinde Kapalı Spor Salonu Projesi Kapsamında gerçekleştirilen Peyzaj Düzenlemesi İçin Ahşap İşleri Yapım İşine ait bilgiler tablo 42'de gösterilmiştir.

Tablo 42. Kapalı Spor Salonu Yapım İş Proje Bilgi Tablosu

İhale Tarihi	08.12.2017
İhale Bedeli (K.D.V. Dahil)	25.573.000₺
Sözleşme Tarihi	23.01.2018
Yer Teslim Tarihi	29.01.2018
İşin Süresi	30 Gün
İş Bitim Tarihi	24.03.2021
Yapılan Ödeme Tutarı (31.12.2021 itibarıyla)	23.390.512₺
Fiziki Gerçekleşme	%100

8. Tamamlanan Projeler Listesi

8.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi

2021 yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 43'te verilmiştir.

Tablo 43. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2021H03-167624	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Eğitim Binası Jeolojik, Jeofizik ve Geoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi

8.2. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Bakım Onarım)

2021 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 44'te verilmiştir.

Tablo 44. Muhtelif İşler Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2021H03-167629	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşİ	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilatı Yapım İşİ	
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bölme Duvar Yapım İşİ	
	Gastronomi Mutfağı Tadilat Yapım İşİ	
	Çeşitli Birimlerde İklimlendirme Sistemlerinin Bakım Onarım İşİ	

8.3. Muhtelif İşler Projesi (Makine-Teçhizat)

2021 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 45'te verilmiştir.

Tablo 45. Muhtelif İşler Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2021H03-167629	Muhtelif Malzeme Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Çim Biçme Traktörü Alımı	
	Büro Mobilyası ve Kırtasiye Alımı	
	Büro Malzemesi Alımı	
	Muhtelif Malzeme Alımı	
	Zebra Perde ve Su Arıtma Cihazı Alımı	
	Çizim Masası ve Tabure Alımı	
	Yapı İşleri ve İdari Mali İşler Daire Başkanlıklarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	
	Üniversitemiz Çeşitli Birimlerinde Kullanılmak Üzere Masa Sıra Alımı	
	Ofis Malzemesi Alımları	
	Lazer Yazıcı ve Baskı Makinesi Alımı	
	Optik Okuyucu Alımı	
	Laboratuvar Masası ve Koltuğu Alımı	
	Bilardo Masası ve Masa Tenisi Alım işİ	
	Sağlık Hizmetleri Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	
Mutfak Gereçleri Alım İşİ İhalesinin Demirbaş Malzeme Alımı		

8.4. Muhtelif İşler Projesi (Yazılım-Donanım)

2021 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 46'da verilmiştir.

Tablo 46. Muhtelif İşler Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2021H03-167629	Muhtelif (Güvenlik Duvarı Lisansı Güncelleme)	İskenderun Teknik Üniversitesi
	Muhtelif (Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Lisansı Alımı)	
	Muhtelif (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyon Hizmeti Güncelleme)	
	Muhtelif (Laboratuvar Yönetim Yazılımı/ Veri Kayıt ve Raporlama Sistemi Satın Alma)	
	Muhtelif (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyon Hizmetine Ek Modül Satın Alma)	
	Muhtelif (Çizim ve Tasarım Programı Satın Alma)	
	Muhtelif (Kütüphane Bilgi Otomasyon Programı, UHF RFID Ödünç Verme İade Kodlama İstasyonu Akıllı Kütüphane Otomasyon Yazılımı Bakım ve Hizmet Güncellemesi)	
	Muhtelif (E-BAP Otomasyonu Satın Alma)	
	Muhtelif (EBYS Otomasyonu Güncelleme)	
	Muhtelif (Mal ve Malzeme Alımı)	
	Muhtelif (Mal ve Malzeme Alımı)	
	Muhtelif (Web Kamera ve Kablosuz Mikrofon Alımı)	
	Muhtelif (Akıllı Tahta Alımı)	
	Muhtelif (Tümleşik Bilgisayar, Masaüstü Bilgisayar, Masaüstü İş istasyonu, Monitör ve Projeksiyon Cihazı Alımı)	

8.5. Yayın Alım Projesi

2021 yılı Yayın Alım Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 47'de verilmiştir.

Tablo 47. Yayın Alım Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2021H03-167626	Veri Tabanı Alımı	İskenderun Teknik Üniversitesi

8.6. Kampüs Altyapı Projesi

2021 yılı Kampüs Altyapı Projesi kapsamında tamamlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 48’de verilmiştir.

Tablo 48. Kampüs Altyapı Projesi Tamamlanan Projeler Tablosu

Proje	Alt Proje	Proje Sahibi Kuruluş
2020H03-151521	İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşİ	İskenderun Teknik Üniversitesi
	İskenderun Teknik Üniversitesi Yemekhane-Garaj Arası Tesisat Galerİ Oluşturulması İşİ	
	İSTE Merkez Kampüs Çeşİtli Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi 2021-1 Yapım İşİ	
	İSTE Merkez Kampüs Çeşİtli Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi 2021-2 Yapım İşİ	
	Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Ahşap İşleri Yapılması Yapım İşİ	

9. ÖNERİLER

Çok yıllı proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesinin; yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olduđu düşünölmektedir. Firmaların yüksek ihale tenzilatları nedeniyle işin yapım aşamasında güçlükler yaşanmaktadır. Döviz fiyatlarında olan dalgalanmalar nedeniyle başta inşaat demiri olmak üzere özellikle elektrik ve mekanik tesisat fiyatlarında olan beklenmeyen artışlar, inşaat maliyetlerinin artışına neden olmaktadır. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında mümkün olduđu kadar değİştirilmemesi, değİşikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan Üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca hızlı karşılanması, bu Üniversitelerin fiziksel kapasitelerini daha hızlı geliştirmelerini sağlayacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. İhale mevzuatında buna yönelik bazı değİşiklikler yapılmasının sorunun çözümünde etkili olacağı düşünölmektedir.

Tablo 50. 2021 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (Bin TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Yıl Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek (KBÖ)			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdî Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Haberleşme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	6	-	162.859	-	-	127.044	-	-	28.900	-	-	3.223	-	-	20.152
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devlet Kamu Hizmetleri (DKH)	1	-	11.700	-	-	10.423	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
DKH-İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DKH-Sosyal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	7	-	174.559	-	-	137.467	-	-	29.900	.	.	3.223	.	.	21.152



2022 - İskenderun